

1. 工事概要

工事名称：(仮称)JR岸辺駅ビル開発

施主：西日本旅客鉄道株式会社(JR西日本不動産開発株式会社)

工事場所：大阪府吹田市岸部新町17、18、19、20、21、22、23

用途：主 物販店舗
副 飲食店舗、診療所、駐車場、駐輪場、スポーツクラブ、老人健康施設、子育て支援施設、ホテル

敷地面積：8,235.71m²

建築面積：5,760.83m²

延べ面積：27,019.08m²

構造：S造、SRC造(1階柱)
規模：地上9階、地下無し、塔屋無し

設計：株式会社大林組
監理：株式会社大林組
施工：株式会社大林組

工期：平成29年3月27日～平成30年10月31日(予定)

2018年																																									
3月							4月														5月																				
25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5
日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
外部足場解体工事(外装工事完了箇所から順次解体を行います。)																																									
雑コンクリート工事(プール、浴室等のコンクリートの打設が少量あります。)																																									
外装工事(外壁ALC、塗装、屋上防水工事、屋上設備機器据付工事等を行っていきます。)																																									
内装工事(鉄骨耐火被覆工事、ダクト・配管、配線等の設備工事、天井壁ボード貼り工事等の作業を行っていきます。)																																									
揚重機:120tクローラークレーン1台																					解体・搬出																				
																					揚重機:スポット 25t~70tラフタークレーン 1台																				
搬出入車両:4~10トラック、生コン車...1日10台~25台程度(生コン打設日のみ)																																									
全休日							全休日																																		

・4/15(日)に120tクローラークレーンの解体・搬出作業を行います。クレーンを寝かせての解体作業となりますが、大きな音の作業は控えます。
4/16(月)も継続して解体作業を行い、夜10時頃に大型トレーラーにて運転席部分のある本体部分を搬出する予定です。
・誠に勝手ながら、4/21(土)、22(日)は連休させて頂き、4/30(月)の振替休日は通常通り作業をさせて頂きます。大きな音の出る作業は致しません。
ゴールデンウィーク休暇は、5/3(木)~6(日)の4連休とさせて頂きます。

3. 工事現況写真

